



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2569

(ไตรมาสที่ 1 - 2 ปีงบประมาณ 2569)



เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2569 ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2569

เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการก่อสร้างและบำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
1	โครงการต่อเติมอาคารห้องเก็บของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ	300,000.00	300,000.00	-	กองช่าง	พ.ย.68-ก.พ.69	- ดำเนินการแล้วเสร็จ - ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 7 เมตร สูง 3 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 63 ตารางเมตร	
2	โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ	300,000.00	298,000.00	2,000.00	กองช่าง	พ.ย.68-ก.พ.69	- ดำเนินการแล้วเสร็จ - ปรับปรุงอาคารห้องประชุมเทศบาลตำบล หนองหญ้าไซ เปลี่ยนหลังคา Metal Sheet หนา 0.35 มม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร งานฝ้าเพดานและทาสี	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบวัดศรีวิสัย ด้านทิศเหนือ บ้านพรเจริญ หมู่ที่ 8	400,000.00	398,000.00	2,000.00	กองช่าง	ธ.ค.68-ก.พ.69	- ดำเนินการแล้วเสร็จ - ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบ วัดศรีวิสัย ด้านทิศเหนือ บ้านพรเจริญ หมู่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร ปล่อยทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ก่อนมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
4	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายนายาว บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3	500,000.00	496,000.00	4,000.00	กองช่าง	พ.ย.68-ก.พ.69	- ดำเนินการแล้วเสร็จ - ก่อสร้างถนนลูกรังสายนายาว บ้านหนองไผ่ หมู่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,184.00 ลูกบาศก์เมตร	
5	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายนาแสง บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 7	117,000.00	116,000.00	1,000.00	กองช่าง	ธ.ค.68-ก.พ.69	- ดำเนินการแล้วเสร็จ - ก่อสร้างถนนลูกรังสายนาแสง บ้านโพธิ์งาม หมู่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 504.00 ลูกบาศก์เมตร	
6	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางจันทมา จันทไทย บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 7	235,000.00	233,000.00	2,000.00	กองช่าง	ม.ค.69-มี.ค.69	- ดำเนินการแล้วเสร็จ - ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางจันทมา จันทไทย บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 62.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร	
7	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญเหลือ ภูขาว-ศาลาประชาคม บ้านไพรทอง หมู่ 6	270,000.00	268,000.00	2,000.00	กองช่าง	ม.ค.69-มี.ค.69	- ดำเนินการแล้วเสร็จ - ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญเหลือ ภูขาว-ศาลาประชาคม บ้านไพรทอง หมู่ 6 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 72.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
8	โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปาบ้านนายพุ่ม เอี่ยมศิริ-บ้านนายสวาท เสาร์แก้ว บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 7	148,000.00	146,000.00	2,000.00	กองช่าง	ม.ค.69-มี.ค.69	- ดำเนินการแล้วเสร็จ - ก่อสร้างระบบจ่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปาบ้านนายพุ่ม เอี่ยมศิริ-บ้านนายสวาท เสาร์แก้ว บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 37.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร	
9	โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปาประชาคม-บ้านนางศรีประจันทร วั่งแสง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 2	500,000.00	496,000.00	4,000.00	กองช่าง	ม.ค.69-เม.ย.69	- ดำเนินการแล้วเสร็จ - ก่อสร้างระบบจ่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปาประชาคม-บ้านนางศรีประจันทร วั่งแสง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 130.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร	
10	โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนาเด็กเล็ก-บ้านนางปานเย็น ดันทะหงษ์ บ้านหนองหญ้าไซ หมู่ 1	200,000.00	196,000.00	4,000.00	กองช่าง	ม.ค.69-มี.ค.69	- ดำเนินการแล้วเสร็จ - ก่อสร้างระบบจ่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนาเด็กเล็ก-บ้านนางปานเย็น ดันทะหงษ์ บ้านหนองหญ้าไซ หมู่ 1 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 53.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร	
11	โครงการก่อสร้างท่อถึงประปา บ้านหนองหญ้าไซ หมู่ 1	300,000.00	299,000.00	1,000.00	กองช่าง	ม.ค.69-ก.พ.69	- ดำเนินการแล้วเสร็จ - ก่อสร้างท่อถึงประปาหมู่บ้านหนองหญ้าไซ หมู่ 1 ขนาดความสูง 12.60 เมตร ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 12.00 ลูกบาศก์เมตร	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ก่อนปี	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
12	จัดซื้อถังเก็บน้ำ (Submerse) เครื่องสูบน้ำ แบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มได้น้ำ พร้อมอุปกรณ์	132,000.00	13,200	118,800	กองช่าง	มี.ย.69-ก.ค.69	- ยังไม่ดำเนินการ- จัดซื้อถังเก็บน้ำแบบไฟฟ้าชนิด (Submerse) เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าชนิด มอเตอร์จุ่มได้น้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด	
	รวมทั้งสิ้น	3,402,000	3,259,200	142,800				

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2569 ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2569

เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แนวทางสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
1	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรีการยุติความรุนแรงในครอบครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรีการยุติความรุนแรงในครอบครัว	20,000	20,000	-	สำนักปลัด	มี.ค.-69	- ดำเนินการแล้วเสร็จ - จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรีและการยุติความรุนแรงในครอบครัว	
	รวม 1 โครงการ		20,000	20,000					

แผนและค่าความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2569 ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2569

เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

5.2 แนวทางการจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(2) แผนงานเศษและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
1	โครงการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูลและน้ำ เสีย	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน โครงการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูลและน้ำ เสียฯ	30,000	19,500	10,500	สำนักปลัด	พ.ค.68-มี.ค.69	- ดำเนินการแล้วเสร็จ - โดยการชุดลอกร่องบายน้ำที่ขัง และทำความสะอาดร่องระบายน้ำ	
รวม 1 โครงการ			30,000	19,500	10,500				

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2569 ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2569**

เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
1	โครงการส่งเสริมการจัดงาน ประเพณีวัฒนธรรมอำเภอวัง สามหมอ	เพื่อเป็นคำดำเนินโครงการ ส่งเสริมการจัดงานประเพณี วัฒนธรรมอำเภอวังสามหมอ ฯลฯ	150,000	150,000	-	สำนักปลัด	เดือนมกราคม 2569	- ดำเนินการแล้วเสร็จ - ร่วมสืบสาน ส่งเสริมการจัด งานประเพณีวัฒนธรรม อำเภอวังสามหมอ (งาน สถาปนาอำเภอวังสามหมอ)	
รวม 1 โครงการ			150,000	150,000	-				

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2569 ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2569

เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหาร

7.2 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ก่อนมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	20,000.00	10,000.00	10,000.00	สำนักปลัด	เดือนตุลาคม 68- มิถุนายน 69	- ดำเนินการแล้ว - โดยการจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน	
	รวม 1 โครงการ		20,000.00	10,000.00	10,000.00				